

Cronograma Físico-Financeiro

<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA-SP</p> <p align="center">Cronograma Físico-Financeiro</p>									
Contratante:	Prefeitura Municipal de Tapiratiba-SP								
Obra:	Cobertura Pátio Escola Denise Prado do Carmo								
Endereço:	Rua Domiciano José de Souza - Tapiratiba -SP								
Data Base do orçamento:	Fevereiro de 2024								
BDI utilizado:	20,40%								
Item	Etapas	Valor da Etapa c/ BDI (R\$)	%	30 Dias		60 Dias		90 Dias	
				Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%
1.0	Serviços preliminares	R\$ 10.635,56	6,30%	R\$ 10.635,56	100,00%	R\$ -		R\$ -	
2.0	Construção Rampa	R\$ 14.103,29	8,36%	R\$ -		R\$ 14.103,29	100,00%	R\$ -	
3.0	Cobertura Pátio	R\$ 119.219,38	70,67%	R\$ -		R\$ 119.219,38	100,00%	R\$ -	
4.0	Construção Banheiro	R\$ 23.354,54	13,84%	R\$ -		R\$ -		R\$ 23.354,54	
5.0	Placa de obra	R\$ 1.375,81	0,82%	R\$ 1.375,81	100,00%	R\$ -		R\$ -	
6.0									
7.0									
8.0									
9.0									
10.0									
11.0									
12.0									
TOTAL DA MEDIÇÃO		168.688,58	100,00%	R\$ 12.011,37		R\$ 133.322,67		R\$ 23.354,54	
TOTAL ACUMULADO				R\$ 12.011,37		R\$ 145.334,04		R\$ 168.688,58	
<p>Tapiratiba, 26 de março de 2024</p> <p>Pedro Sérgio Martini Júnior Engenheiro Civil CREA -SP 5069750475</p>									